

تقرير حول تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة

بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2017

من خلال الإطلاع على البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2017 نلاحظ وأن البلدية قامت بإنجاز عدّة مشاريع وعددها 9 كما تمّ إنجاز 5 عدد مشاريع بنسبة 100% كما أنّ بقية المشاريع تمّ الإنطلاق في إنجاز 2 عدد مشاريع وتمّ تحويل إتمادات من المخطط لسنة 2017 إلى سنة 2018 وهي مشروع إقتناء عقارات ومدخر مالي لتمويل مشاريع وفي ما يلي المشاريع البلدية :

1- مشروع إقتناء معدّات نظافة وطرقات :

➤ بلغت نسبة الإنجاز المادي 32%

➤ بلغت نسبة الإنجاز المالي 20%

➤ تمّ إتمام إجراءات الصفقة وفي انتظار استلام المعدات

2- أشغال تهيئة مختلفة :

➤ المستودع البلدي قسط 2 عدد وهدم منطقة الأمن

إسناد الصفقة شهد تعطيلاً بسبب تظلم شركة رشيد المجدوب صاحبة العرض الأدنى إلى هيئة المتابعة والمراجعة وصاحبة الصفقة بصدد تسجيل الصفقة وإعداد الضمان النهائي .

3- إقتناء أرض :

➤ لم تنجز حيث تمّ ضمّ الإتمادات إلى إقتناء عقارات لسنة 2018

4- إقتناء 2 عدد سيّارات للمستودع البلدي :

➤ الإنجاز المالي والمادي 100%

5- تجهيزات إدارية (كاميرات مراقبة) :

➤ تمّ تحيين المبلغ حيث أصبح 59023 د

➤ نسبة الإنجاز المادي 100%



➤ نسبة الإنجاز المالي 82%

6- تعهد وصيانة الطرقات :

➤ نسبة الإنجاز المادي 90%

➤ نسبة الإنجاز المالي 78,5%

➤ تجاوز المقاول الآجال التعاقدية

7- مشروع تجميل المدينة :

➤ بلغت نسبة الإنجاز المادي 60%

➤ بلغت نسبة الإنجاز المالي 30%

8- تهيئة الملاعب :

➤ بلغت نسبة الإنجاز المادي والمالي 100%

9- إقتناء معدات إعلامية لفائدة المستودع البلدي :

➤ بلغت نسبة الإنجاز المادي 100%

➤ بلغت نسبة الإنجاز المالي 100%

النيابة الخصوصية

العربي قرطاس

