

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2016

الولاية : سوسسة
البلدية : مسساكن

المشاريع المصنفة حسب التقويم الأولي البلدي والاجتماعي (***)	الخطة التمويلية المبرمجة والتي تم الإنان بصرفها والتي تم صرفها فعليا خلال سنة 2016												صرف الإعتمادات المنجز		رتباعة صرف الإعتمادات المبرمجة			الكلية (*)	مئة أو سنوات الإنجاز (1)	المشاريع							
	مساعدات أخرى		مساعدة موظفة		مساعدة غير موظفة		مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم)		قرض		تمويل ذاتي		المبلغ الذي تم صرفه	المبلغ الذي تم إعطاء الإنان لصرفه سنة 2016	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنة أو المبرمجة	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2016	المبلغ الذي تم صرفه بالمصروفات السابقة										
	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفها	تم إعطاء الإنان لصرفها	تم صرفه	تم صرفه	تم صرفه	تم صرفه	تم صرفه										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	145	145	970	163	163	1,233,010	928	2,171	1,780	المشاريع الجديدة		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	145	145	970	163	163	1,233,010	928	2,171	1,780	مشاريع ذات صيغة محلية		
وزارة التجهيز	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	800	1,630	1,300	تعمير وصيانة الطرقات		
													0	0	0	0	0	0	0	0	403,000	0	403	200	2017	تجديد المدينة	
													98	98	240	98	98	98	98	98	98	98	240	2016	إقتناء حاويات		
													18	18	0	46	46	30	64	64	10	30	40	40	2016	دراسات	
	1,149	1,149	1,287										115	115	200	730	730	849	1,994	1,994	110	2,337	0	2,447	2,447	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من الموثول للقرطبة	
	1,149	1,149	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	115	200	730	730	849	1,994	1,994	110	2,337	0	2,447	2,447	مشاريع ذات صيغة محلية	
													115	115	200	223	223	273	338	338	0	473	473	473	2016	المستودع البلدي	
																193	193	217	193	193	0	217	0	217	217	2016	بناء أمشاك وصيانة قصر البلدية ولقاعة
																					50	50	50	50	2016	تحويل جدول كهرباء بالمسك البلدي	
																					60	60	60	60	2016	دراسات	
وزارة الشباب والرياضة	83	83	83																		0	135	0	135	135	2016	ملاعب حي ومسك صحي
وزارة الشباب والرياضة	519	519	596																		0	641	0	641	641	2016	تشييد الملعب الرقبي
وزارة الشباب والرياضة	548	548	608																		0	608	0	608	608	2016	تهيئة الملعب البلدي
																					263	263	0	263	263	2015	بقية صلغة تعمد الطرقات برنامج 2014
	1,149	1,149	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	132	200	875	875	1,819	2,157	2,157	1,233,120	3,265	0	4,618	4,227	المجموع العام	

(*) تضمنت الكلية الجمالية للمشروع وعدم الاقتصاء على القسط السنوي

(**) تضمن حرف 'A' فقط بالنسبة للمشاريع المصنفة كذلك حسب قائمة الفرز البرني والاجتماعي (التقويم الأولي البلدي والاجتماعي)

هام جدا :

تخضع لتدليل الإجراءات البرنية والاجتماعية المشار اليه التي تتضمن خطتها التمويلية مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة

المشاريع المصنفة صنف A حسب التقويم الأولي البلدي والاجتماعي تخضع لجدول 1991 لسنة 2005 الموزع في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة الموثول على المحيط ولا تمويل عن طريق مساعدات موظفة أو مساعدات غير موظفة

الوثائق المصاحبة لتقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي للإستثمار

* وثائق ترسل ضمن الملف قبل موافى فيفري من كل سنة:

1 يرسل هذا الكشف مصحورا بمذكرة تفسيرية موزجة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للإستثمار معضاة عن طرف رئيس البلدية

التاريخ :
رئيس البلدية (أو من يوفيه)
البلدية واللقب والإسم (القديم)



23 مارس 2017
التاريخ :
القاضي البلدي
(الإسم واللقب والإسماء والخدم)



القاضي البلدي
بمسساكن