

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : Msaken

Période (trimestre) : Quatrième trimestre 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- Description de l'état global d'avancement des différentes étapes d'étude (Études techniques, PGES, Consultation publique, ...),
- Description des problèmes rencontrés à ce niveau (phase préparation : étude, préparation DAO, conclusion du marché ou contrat travaux),
- Description des résultats obtenus par l'intégration des nouvelles procédures, pour garantir la conformité au MT et guides,
Inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)

b) Détails par projet

| N° | Projet | Categorisation du projet (Suite au tri) | | Etude Environnementale requise | | Avancement PGES | | Consultation publique pour le PGES | | Action assistance technique | | Plaintes Concernant le projet | | Procédures à aspect foncier (*) | | Déplacements de personnes affectées par le projet | | | Observations (**) | |
|----|--------------------|--|---|--------------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|------------------|-------------------|--------------|
| | | B | C | PGES | CGEAC | provisoire | validé | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | Coût de l'action | | |
| 1 | Amt marché central | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | | en phase A O |
| 2 | Salle omnisport | | X | | X | | | | | | X | | X | | X | | X | | | |

- (*) La commune à procédé pour la mise en œuvre du projet à une opération d'ordre foncière (acquisition de terrains à l'amiable, cession volontaire, expropriation ou occupation temporaire de terrain)
- (**) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été ou seront incluses dans le DAO marché ou contrat travaux selon le cas, Indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) 1
 Nb de PGES ou CGEAC réalisés :1
 Nb de consultations publiques réalisées :0
 Nb de PGES validés :0

c) Aspects fonciers

N.B : Neant pout tous les projets

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

| Description des parcelles, mode d'acquisition et Information | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Observations |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | |

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

| Description des parcelles | | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant provisionnel | Montan tdéfinitif | Date | Observations |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

N.B : Neant pout tous les projets

| Description des parcelles | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | Indemnisation | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--------------------|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Parcelle n° | Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée | Statut foncier | Durée d'occupation | Type de culture pratiquée | Nom d'ayants droit | Statut | Prix fixé par ha | Montant fixé de l'indemnisation | Montant reçu | Date de réception | Observations |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | | | | Nb Total | | | Montant total | Montant total | | |

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

N.B : Neant pout tous les projets

| Description des parcelles | | | | Information sur les ayant droits et montant | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| n° Parcelle | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant prévisionnel | Montant définitif | Date | Observations |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits



Sous Directeur Travaux

LABIDI Humadi

10 JAN 2022

Le Président de la commune



ALAYA Mohamed

d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Msaken

Période (trimestre) : Quatrième trimestre 2021

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

- *Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation,*
- *Description des résultats obtenus suite à la mise en œuvre des mesures d'atténuation, décrire l'efficacité ou non de ces mesures*
- *Analyse sommaire de la conformité au PGES et/ou CGEAC,*
- *Anomalies identifiées ou décelées lors des travaux ou durant la phase exploitation, nature des mesures prises et des actions correctives engagées durant la période,*
- *Description de l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures (manquement aux obligations contractuelles ou non conformités identifiés le trimestre précédent)*

NB : Inclure des exemples et des justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, assistance technique engagée PV de réception, lettres, PV de réunions de chantier, photos, etc)

b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).

| N° | Indication du projet | Coût (en mille dinars) | | Schéma de financement (en mille dinars) | | | Autres à préciser (en mille dinars) | Emplacement (situation du projet) | Phase | |
|----|--------------------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------|
| | | Prévu par le PAI (en mille dinars) | Actualisé (en mille dinars) | subvention non affectée (en mille dinars) | subvention affectée (en mille dinars) | Prêt (en mille dinars) | | | Travaux | exploitation |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Voirie 2020 Msaken | 1000 | 1000 | | | 1000 | | | | X |
| 2 | Voirie 2020- 2021 imadat | 900 | 1015 | 900 | | | 115 (autofinancement) | | X | |
| 3 | Voirie 2021 | 850 | 1200 | | | 850 | 350 (autofinancement) | | X | |

c) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours | | | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|------------------|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|---|--|
| | | B | C | oui | non | Si non préciser les raisons | | | |
| 1 | Voirie 2020-2021 | | C | X | | | néant | néant | néant |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|---|--|--|--|-------|-------|
| | imadat | | | | | | | | |
| 2 | Voirie 2021 | | C | X | | | | néant | néant |

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours | | | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|-------------|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|--|
| | | B | C | oui | non | Si non préciser les raisons | | |
| 1 | Voirie 2020 | | X | X | | | néant | néant |

d) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

| | |
|---|---|
| Nom de la commune : Msaken | |
| Nom du point focal: jihene chaarana | |
| Quatrième trimestre 2021 | |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période : | 124 |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | Construction sans autorisation ou non conforme a l'autorisation pollution |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | 124 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) : | 0 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

| | |
|---|---|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | 0 |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | 0 |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | 0 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications): | 0 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

e) **Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées
- Nombre total de non conformités relevées
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées
- Nombre de plaintes reçues
- Nombre de plaintes traitées
- Difficultés rencontrées

10 JAN 2022

f) Dossiers annexes

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions



Sous Directeur Travaux

LABIDI Hamadi



Le Président de la commune

ALAYA Mohamed