



تقدم انجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار

لسنة 2016

1- مشروع تعبيد وصيانة الطرقات :

بلغت نسبة الإنجاز 80 %

بلغت نسبة الإنجاز المالي 0

2- تجميل المدينة :

المشروع بصدد طلب العروض

3- تهيئة وتوسعة المستودع البلدي :

انتهت الأشغال بتاريخ 11 نوفمبر 2016 وتم الإستلام الوقتي وبلغت نسبة الإنجاز

المالي : 79.5 %

4- احداث ملاعب احياء وتنس ومسلك صحي :

انتهت الأشغال بتاريخ 05 افريل 2016 بمبلغ 1340783.986 د بزيادة بنسبة

18 % بسبب زيادة في كميات بعض الفصول الاستشارة بسبب عدم التثبيت في

التقديرات الأولية أثناء الدراسة من طرف المهندس المعماري و زيادة في فصل

" gradin " بطلب من البلدية .

رئيس النيابة الخصوصية

محمد علية

