



عدد.....00000553
مساكين في.....1.4...2022

من رئيس بلدية مساكين
إلى السيد

المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
عن طريق السيد رئيس الفرع الجهوي بسوسة

الموضوع : تقرير سنوي حول تقدم إنجاز البرنامج الإستثماري لسنة 2021.

- من خلال الإطلاع على البرنامج السنوي الإستثماري لسنة 2021 أفيد سيادتكم بالتقرير التالي :
- مشروع تعبيد الطرقات بمدينة مساكين لسنة 2021: تم برمجة المشروع بمبلغ 850.000د و تم اسناد الصفقة بمبلغ 1192.589 د اي بزيادة قرض قدره 350.000د حيث بلغت نسبة الإنجاز المادي 20% و نسبة الإنجاز المالي 10%.
 - مشروع إقتناء معدات نظافة و طرقات لسنة 2021 (عدد2 شاحنة قابلة سعة 3,5 طن و عدد2 شاحنة قابلة سعة 3م3) : تم برمجة إعتمادات قدرها 250.000د و تم إسناد الصفقة بمبلغ 329174د.
 - مشروع تعبيد الطرقات بمناطق التوسع لسنتي 2020-2021: تم برمجة المشروع بمبلغ 900.000د و تم إسناد الصفقة بمبلغ 1015.080د حيث بلغت نسبة الإنجاز المادي 85% و نسبة الإنجاز المالي 72%.
 - مشروع إقتناء معدات نظافة و طرقات لسنة 2020 (شاحنة مجهزة بسلم – آلة لرسم الخطوط على الطرقات – آلة لفتح الإطارات المطاطية) : تم برمجة المشروع بمبلغ 330.000د و تم إسناد الصفقة بمبلغ 362.753د.
 - مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2019 : تم اسناد الصفقة بمبلغ 1471.833د و انتهت الأشغال بمبلغ 1657.605د لأسباب إقتضتها الضرورة الفنية.

والسلام
رئيس البلدية
محمد علي

