

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019

المشاريع	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الإستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنن لصرفه من 01 جانفي الى 31 ديسمبر 2019 Dépenses -ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه الى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 Décembre 2019 (7)
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (4)=(1b)-((3)+(2))			

أ-	المشاريع الجديدة	4 147 000	3 194 601	2 391 000	1 756 000	1 564 920	1 564 920	1 564 920
1-1	مشاريع ذات صبغة محلية	3 516 000	1 946 350	1 760 000	1 756 000	316 669	316 669	316 669
1	تعميد الطرقات	1 840 000	1 471 833	800 000	1 040 000	147 183	147 183	147 183
2	التنوير العمومي	300 000		100 000	200 000	0	0	0
3	أحداث مناطق خضراء	60 000	56 350	60 000		0	0	0
4	تهيئة المسلخ	100 000	137 069	50 000	50 000	25 617	25 617	25 617
5	تهيئة الوحدات الصحية	150 000		50 000	100 000	0	0	0
6	أحداث وتهيئة مقرات ادارية	141 000	137 229	100 000	41 000	0	0	0
7	اقتناء عقارات ومباني	675 000		400 000	275 000	0	0	0
8	دراسة مثال التهيئة	70 000	0	20 000	50 000	0	0	0
9	دراسات اخرى	30 000	20 069	30 000		20 069	20 069	20 069
10	اقتناء سيارات ادارية	150 000	123 800	150 000	0	123 800	123 800	123 800
7-	البرامج الوطنية	631 000	1 248 251	631 000		1 248 251	1 248 251	1 248 251
2.7	برامج أخرى	631 000	1 248 251	631 000		1 248 251	1 248 251	1 248 251
1	اقتناء معدات نظافة صفة اطارية	631 000	1 248 251	631 000	0	1 248 251	1 248 251	1 248 251
ب -	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة	3 801 000	3 705 252	2 374 424	592 499	2 796 423	2 796 423	3 590 819
1-1	مشاريع ذات صبغة محلية	2 301 000	2 209 139	794 195	0	1 300 310	1 300 310	2 094 706
1	تعميد الطرقات	1 248 000	1 268 000	127 906	1 151 155	1 140 094	1 140 094	1 268 000
2	تهيئة المستودع القسط 2 وإعادة تهيئة منطقة الأمن	550 000	519 280	457 589	87 082	61 690	61 690	519 280

307 426	98 526	98 526		136 187	208 700	307 426	403 000	2019	تهينة حديقة الشهداء	3
0	0	0		100 000		114 433	100 000	2019	توسعة دار الشباب	4
1 496 113	1 496 113	1 496 113	592 499	900 000	7 501	1 496 113	1 500 000	2018-2019-2020	البرامج الوطنية (برنامج حي النور)	7.1.1
5 155 739	4 361 343	4 361 343	2 348 499	4 765 424	801 696	6 899 853	7 948 000		المجموع العام	

التاريخ : 11 فيفري 2020

رئيس البلدية (أو من ينوبه)
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

رئيس البلدية
محمد علي حليتي



التاريخ :

القباض البلدي
(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

القباض البلدي
محمد علي حليتي

